

Rapport de pré-chauffage - Système de plancher radiant
Contracteur général



Projet :

Contracteur - Mécanique:

Ingénieur mécanique:

Type de système utilisé:

Installation du système complété par Polybéton le :

Phase 1 - S'assurer que la température de la bouilloire est maintenu à un niveau constant de jour et de nuit.
 La phase de pré-chauffage a débuter le _____.
 Note : La phase de pré-chauffage ne doit pas débuter plus tôt que 72 hrs après l'installation.

	Date	Température	Signature
Jour 1		25°C	
Jour 2		30°C	
Jour 3		35°C	
Jour 4		40°C	
Jour 5		45°C	
Jour 6		50°C	
Jour 7 à 13		55°C	

Phase 2 Essai d'humidité

Date	Acceptable/Non conforme	Signature

Phase 3 Refroidissement

	Date	Température	Signature
Jour 14		55°C	
Jour 15		45°C	
Jour 16		35°C	
Jour 17		25°C	
Jour 18		Pré-chauffage complété	

Date

Signature du contracteur
ou responsable